

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097 ze dne 23.10.2023
(SMVS: 107V322005019)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Bc. Karel Májek (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

Adresa pro doručování:

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „M DIZ – MARHOLD, Pardubice“

Vedoucí společnosti:

Metrostav CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-2529270237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 355y79n
Adresa pro doručování: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4
(dále jen „vedoucí společník“)

Společník:**MARHOLD a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
Zastoupená: Lukášem Skokanem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 209 619 322/0300

(dále jen „společník“)

Jako společníci **Společnosti „M DIZ – MARHOLD, Pardubice“**, kterou na základě článku V. odst. 2 třetího bodu smlouvy o společnosti ze dne 25. 4. 2022 (viz. příloha č. 9 smlouvy o dílo) zastupuje vedoucí společník.

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9 čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097 ze dne 23.10.2023 s účinností 23.10.2023 na zhotovení díla – stavby „**Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“), dohodly na znění Dodatku č. 1 smlouvy (dále také „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1

Účel dodatku č. 1

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a sjednání termínu pro dokončení Díla.

Článek 2

Předmět dodatku č. 1

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).

2.3. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce a zužuje o Méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č.01–11 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena Víceprací:

+ 87 896 609,27 vč. DPH (+ 72 641 825,84 Kč bez DPH, + 15 254 783,43 Kč 21 % DPH)

cena Méněprací:

- 42 512 557,97 Kč vč. DPH (- 35 134 345,43 Kč bez DPH, - 7 378 212,54 Kč 21 % DPH)

tj. navýšení o:

+ 45 384 051,30 Kč vč. DPH (+ 37 507 480,41 Kč bez DPH, + 7 876 570,89 Kč 21 % DPH)

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 3 smlouvy, a to ve výši:

381 522 587,94 bez DPH

(slovy: tři sta osmdesát jedna milionů pět set dvacet dva tisíc pět set osmdesát sedm korun českých devadesát čtyři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 80 119 743,47 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 461 642 331,41 Kč

(slovy: čtyři sta šedesát jedna milionů šest set čtyřicet dva tisíc tři sta třicet jedna korun českých čtyřicet jedna haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4. 4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 847 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě

Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

- 2.7.** V souvislosti s výše uvedenými změnami bylo Objednatelem dnem 11.11.2025 přerušeno provádění Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby nabytí účinnosti Dodatku č. 1. Provádění prací na plnění Díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1.
- 2.8.** V době, o kterou se prodlužuje termín pro dokončení Díla tímto Dodatkem č. 1, je zohledněna doba po kterou bylo provádění Díla přerušeno, tak jak je popsáno v odst. 2.7 tohoto Dodatku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 01-11, 14, 15, 21-26, 28-31, 33, 34, 36, 37, a 43 méněpráce a víceprací – počet stran: 317
- Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří
Stanislav**

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Stanislav
Datum:
2025.11.28
14:35:58 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Vedoucího společníka a zmocněnce
oprávněného jednat za společníky
společnost „M DIZ – MARHOLD, Pardubice“
na základě článku V. odst. 2 třetího bodu
smlouvy o společnosti ze dne 25. 4. 2022

podepsáno elektronicky

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
24.11.2025 15:49:06

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Metrostav CZ s.r.o.
Vedoucího společníka a zmocněnce
oprávněného jednat za společníky
společnost „M DIZ – MARHOLD, Pardubice“
na základě článku V. odst. 2 třetího bodu
smlouvy o společnosti ze dne 25. 4. 2022

podepsáno elektronicky



Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:
24.11.2025 12:38:02

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Demolice střední části

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL001/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Vyjádření statika

Popis změny díla:

Demolice střední části na základě statického posudku.

Navrhovaná změna ceny díla:

3 712 272,17 Kč Kč bez DPH

4 491 849,32 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP:

3 712 272,17 Kč Kč bez DPH

MPC:

0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Ladislava Hemerková
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro hlavní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.
Na základě st. posouzení je nutné střeďovou
část přístavby bezjeřm odstranit z důvodu
hor. stenu.

autorský dozor

Datum a podpis

11.6.2024

Stanovisko TDO/T
S návrhem změnové

vané změně:

asím.

Potvrzení havarijní Stav

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele
technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podřízený dodatku ke
smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 01 - Demolice střední části

Navrhovaná změna ceny díla :
3 712 272,17 Kč Kč bez DPH
4 491 849,32 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

0 dní

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

Za zhotovitele :**Jméno a funkce:**hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a podpis

Za objednatele :**Jméno a funkce:**Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele
Petr Veselý
technický dozor stavebníka

is

11.6.2024

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SdD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod.

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: Změny v objektech č. 58,59 LPH

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL002/2025

Jiné:

Specifikace původní a nové nádrže.

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá v kompletním provedení změn v objektech č. 58 a 59, na základě požadavku uživatele a schválení AD:

- Změny v dešťové kanalizaci
- Změna nádrže
- Změny v dešťové kanalizaci – demontáž odlučovače zachytného systému
- Změny v napojení žlabů

Navrhovaná změna ceny díla:

1 175 631,99 Kč Kč bez DPH

1 422 514,71 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 2 297 919,09 Kč Kč bez DPH

MPC: 1 122 287,10 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

08-08-2025

Bc. Karel Maj

technický dozor

Datum a podpis

19-08-2025

Tento Změnový list je podkladem pro návrh a provedení změn v rámci jednání smlouvy.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>S návrhem změnového listu souhlasím</i>			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>02.1. Lapt - chyba 7D</i> <i>02.2. Havarijní nádrž - chyba 7D</i> <i>02.3. Napojení žlabů - dodatečně zjištěné v průběhu RE stavby</i> <i>žC v individuální kalkulaci zpracovatele neposkytují</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 19-08-2025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 02 – Změny u objektech č. 58,59 LPH			
Navrhovaná změna ceny díla: 1 175 631,99 Kč Kč bez DPH 1 422 514,71 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: Změny v objektu č.134 - Provozní budova QRA

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet: Příloha č.1 – ZL003/2025

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v objektu č. 134 Provozní budova QRA na základě skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Odpočty vnitřních omítek
- Přípočty vnitřních omítek
- Vybourání a zazdivky nových přiček
- Nový hydrant
- Doplnění pákového ovládání
- Trojkombinační zámek
- Změny ÚT

Navrhovaná změna ceny díla:

136 463,65 Kč Kč bez DPH

165 121,02 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 777 656,86 Kč Kč bez DPH

MPC: 641 193,21 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
 hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a podpis 08-08-2025	Bc. Karel Majek technický dozor objednatele	Datum a podpis
Tento Změnový list je podkladem pro návrh na změnu smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor	Datum a podpis 11-08-2025		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11-08-2025		
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
	Datum a podpis		
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně zřítkové v průběhu RE a lavby</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele	Datum a podpis		

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: Změny v objektu č.235

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet: Příloha č.1 – ZL004/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v objektu č. 235 na základě skutečného provedení na stavbě na základě požadavku uživatele a schválení AD a v případě místností AKIS dle požadavků objednatele:

- Změny ve svislých konstrukcích
- Doplnění pákového ovládání
- SDK předstěna
- Bourání podlah
- Omítky v místnosti AKIS
- ÚT a vodovod v místnosti AKIS
- ÚT rohové místnosti
- Změny SDK podhledů

Navrhovaná změna ceny díla:

500 339,63 Kč Kč bez DPH

605 410,95 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 558 493,11 Kč Kč bez DPH

MPC: 58 153,48 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a podpis
08-08-2023

Karel Majek

D

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro následující

upřesnění smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.	
 autorský dozor	Datum a podpis 11-08-2025
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.	
 technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11-08-2025
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 	
	Datum a podpis
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>dodatečně zjištěno v průběhu RE starby.</i>	
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele	Datum a podpis  2025
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 04 – Změny v objektu č.235	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	5
Týká se:	Změny v objektu č.37 (ČÁSLAV, PARDUBICE) 1.		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 ZL005/2025	
	jiné:	-	

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v objektu č. 37 Čáslav a Pardubice na základě skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Zesílení sloupů
- Změna panelů - křídlo ČÁSLAV
- Změna panelů - křídlo Pardubice
- Odpočet kari sítí křídlo Čáslav
- Odpočet ztraceného bednění – křídlo Čáslav
- Odpočty – hangár Čáslav
- Změny vyzdívek – přístavba Pardubice
- Změny vyzdívek - přístavba Čáslav
- Doplnění manžet křídlo Pardubice
- Doplnění manžet – křídlo Čáslav

Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
-4 586 822,16 Kč Kč bez DPH		prodloužení * – zkrácení *	
-5 550 054,81 Kč Kč vč. DPH			
Z toho :			
VCP:		1 198 612,10 Kč Kč bez DPH	
MPC:		5 785 434,26 Kč Kč bez DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a podpis 08-08-2025 Bc. Karel Majek	technický dozor objednatele	Datum a podpis 09-08-2025
Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
autorský dozor	Datum a podpis 11-08-2025		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11-08-2025		
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
	Datum a podpis		
Stanovisko TDO k navrhované změně: 05.1. Zesílení sloupů vyztužky – dodatečně zjištěno v průběhu RE stavby 05.2. Změna plynů u přístavů – dodatečně zjištěno v průběhu RE stavby 05.3. Kari síť – chyba RD 05.4. Retenční nádrže – chyba RD 05.5. Strážní barák – dodatečně zjištěno v průběhu RE stavby			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele	Datum a podpis 09-08-2025		
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2021-097): ZL 05 – Změny v objektu č.37 (ČASLAV, PARDUBICE) I.			

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

6

Týká se: Příprava území SO01

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet: Příloha č.1 – ZL006/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provádění přípravy území na základě skutečného provedení na stavbě.

Navrhovaná změna ceny díla:

-2 543 807,20 Kč Kč bez DPH

-3 078 006,71 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *– zkrácení *

Z toho :

VCP: 637 500,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 3 181 307,20 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

08-08-

Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn dle dohodnutí smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

AD se nevyjadřuje k ceně.

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

7

Týká se: Změny v objektu č. 195-199

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL007/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v objektech č. 155–159 na základě skutečného provedení na stavbě na základě a schválení AD:

- Odpočet omítek
- Přípočet omítek

Navrhovaná změna ceny díla:

393 512,99 Kč Kč bez DPH

476 150,72 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 797 172,31 Kč Kč bez DPH

MPC: 403 659,32 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

08-08-

Bc. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro n

ní jednání smluvních stran.

2025

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: 			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro vydání dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 07 – Změny v objektu č. 195-...			
Navrhovaná změna ceny díla: 393 512,99 Kč Kč bez DPH 476 150,72 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

8

Týká se: Kontaminace zeminy

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL008/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá v likvidaci kontaminované zeminy na nerecyklační skládce dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD. V rozpočtu se předpokládala likvidace zeminy na recyklační skládce.

Navrhovaná změna ceny díla:

1 287 459,24 Kč Kč bez DPH

1 557 825,68 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 1 287 456,24 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
08-08-2025

Ing. Karel Majek

technický dozor objednatel

Tento Změnový list je podkladem pro ná

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.	
[redacted] autorský dozor	Datum a podpis 11. 1. -08- 2025
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.	
[redacted] technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11. 1. -08- 2025
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 	
[redacted]	Datum a podpis
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně zjištěno v průběhu AE stavby.</i>	
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele	Datum a podpis [redacted] -08- 2025
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2021-097): ZL 08 – Kontaminace zeminy	
Navrhovaná změna ceny díla: 1 287 459,24 Kč Kč bez DPH 1 557 825,68 Kč Kč vč. DPH	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

9

Týká se: Změny v objektu č.235,134,58,59,37 - Slaboproud

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL009/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení slaboproudých instalací v objektech 37 a 134 dle skutečného provedení na stavbě, dle požadavků uživatele na základě schválení AD:

- EPS
- EKV
- PZTS
- CCTV

Navrhovaná změna ceny díla:

2 098 442,84 Kč Kč bez DPH

2 539 115,84 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 4 298 527,34 Kč Kč bez DPH

MPC: 2 200 084,50 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.


Datum
08-08-

Bc. Karel Majek

technický dozor objednatele
ní jednání smluvních stran.

Podpis
2025

Tento Změnový list je podkladem pro

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Dodatečný požadavek uživatele čj.MO629561/2024-7114 ze dne 6.8.2024 - zajištění kompatibility BS, výměnou 18KS, přenos na SPAC VP. Stanovisko OB MO - posouzení změn čj.MO659621/2025-2015, čj.zn.SP MO 60230/2025-2015/2 ze dne 22.7.2025. Stanovisko k možnosti připojení PETS na PCO VP, čj.MO973453/2024-425, ze dne 22.11.2024 TC v individuální kalkulaci zhotovitele nepoužiji.			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis  025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 09 – Změny v objektu č.235,134,58,59,37 - Slaboproud			
Navrhovaná změna ceny díla: 2 098 442,84 Kč Kč bez DPH 2 539 115,84 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

10

Týká se: Nová technologie stáčení LPH

Odkazy na:	specifikace:	Nová PD LPH
	výkresy:	Nová PD LPH
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL010/2024
	Jiné:	-

Popis změny díla:

Změnový list řeší kompletní dodávku a montáž technologie stáčení LPH dle nového zadání zpracovaného a předaného objednatelem v částech:

- Rozvody LPN
- Stáčecí a výdejní místo
- Úpravy v zásobnících

Původní řešení plnilo zadání na rozsah potrubí dle stávajícího a úpravu stáčecího a výdejního místa s maximálním využitím stávajícího zařízení s doplněním čerpadel a filtrů.

Nové řešení je navrženo s požadavkem na vyšší bezpečnost provozu LPH při obranně státu a respektuje vychází z norem STANAG 3784, Ed. 6, resp. ČOS 051639, ČSN 65 0201, ČSN 65 0202 a dalších souvisejících.

- Propojovací potrubí je navrženo jako dvouplášťové podzemní.
- Výdejní místo umožňuje spodní i vrchní plnění.
- Výdejní místa jsou opatřena blokováním výdejních čerpadel.
- Stáčecí čerpadlo je navrženo s možností regulace stáčeného LP.
- Na příjmu i výdeji je navrženo měření LP.
- Mezi skladovacími nádržemi je umožněno přečerpávání, a proto byly doplněny armatury.

V tuto chvíli byly zahájeny práce na konstrukcích nádrží LPH a výdejního zařízení – pantografu dle PD a odsouhlasených změnových listů č.31 a 34, které přímo navazují na předmět díla řešený v tomto změnovém listu. Provedení předmětu díla dle ZL č.10 je nezbytné pro fungování celého systému LPH a v návaznosti i pro fungování celé stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“ a proto je z celkového objemu prací neoddělitelný.

Navrhovaná změna ceny díla:

23 092 478,66 Kč Kč bez DPH

27 941 899,18 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *– zkrácení *

Z toho :

VCP: 31 459 542,56 Kč Kč bez DPH

MPC: 8 367 063,90 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Nová PD LPH

Počet připojených výkresů:

Nová PD LPH

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a
04.04.2024

Ing. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro nás

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím se změnovým listem, který byl vypracován na základě výkazu výměr, který byl vypracován, na základě uživatelem LPH, požadovaných úprav projektové dokumentace. Dále prohlašujeme, že cenová nabídka byla provedena v souladu s výkazem výměr. V 2. revizi ZL byly odstraněny duplicitní položky se základním rozpočtem ke smlouvě o dílo. Dále prohlašuji že autorský dozor nemůže ručit za zhotovitelem předložené ceny ve změnovém listu.

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

Na základě 2. revize ZL byly odstraněny duplicitní položky, které byly v rozporu s rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo.

Dále prohlašuji, že ZL je provedený v souladu s upravenou projektovou dokumentací a výkazem výměr na základě požadavků SLOG MO.

Výše hodnoty ZL je z mého pohledu významně ovlivněna specializací prací a materiálů zakázky, termínem díla, délkou záruky a financováním.

Důkazem hodnoty ZL jsou i zhotovitelem předložené další dvě cenové nabídky jiných zhotovitelů, které se liší v rozsahu do 2% hodnoty ZL.

S návrhem změnového listu souhlasím.

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Stanovisko k investiční akci č. MO 319274/2025-3416 ze dne 4.4.2025

Datum a podpis

Stanovisko TDO k navrhované změně:

*Stanovisko Slog doporučuje ZL k realizaci.
Ověření potřeby provedení VCP k-ANM k dodavateli č. MO 32639/2025-6440 ze dne 7.4.2025*

PS 01 Kvalita technologické rozvody - změna vyvolána uživatelem Slog PRAHA

PS 02 Výdej a střešení AC - změna vyvolána uživatelem Slog PRAHA - chyba PS

PS 03 Náprava v zásobníci - změna vyvolána uživatelem Slog PRAHA

VEN - nároková práce zhotovitele k VCP

Revize RD zpracoval projektant stavby, vč. VR k ocenění

VC v individuální kalkulaci zhotovitele nepočítají

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

19-

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

11

Týká se: Nadspotřeba omítek

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL011/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení omítek v objektech č. 134 a 235 dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Úprava povrchů a přesun hmot – nadspotřeba omítek

Navrhovaná změna ceny díla:

131 949,68 Kč Kč bez DPH

159 659,11 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

Z toho :

VCP: 131 949,68 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:


hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum
08 - 0

Bc. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně zjištěno v průběhu ZE stavby.</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 11-08-2025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem k dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 11 – Nadspotřeba omítek			
Navrhovaná změna ceny díla: 131 949,68 Kč Kč bez DPH 159 659,11 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

14

Týká se: SDK hangár

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL014/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení sádkartonových konstrukcí v D.2.1.04 - Revitalizace Hangáru - křídlo Čáslav dle skutečného provedení na stavbě, na základě schválení AD:

- Odpočty SDK

Navrhovaná změna ceny díla:

-140 428,02 Kč Kč bez DPH

-169 917,90 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 613 091,25 Kč Kč bez DPH

MPC: 753 519,27 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.


Datum
08

Bc. Karel Majek


Datum

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: ←			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Změna je rytmická zhotovitelkou stavby.</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 11-08-2025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro vydání dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 14 – SDK			
Navrhovaná změna ceny díla: -140 428,02 Kč Kč bez DPH -169 917,90 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097		účinnost dne: 23.10.2023	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	15
Týká se:	Průchozí dveře do vrat hangáru		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL015/2025	
	Jiné:	-	
Popis změny díla: Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve vložení 2ks průchozích dveří do posuvných šestikřídlových teleskopických vrat – levá část (při pohledu z exteriéru) dle skutečného provedení na stavbě, dle požadavků uživatele na základě schválení AD.			
Navrhovaná změna ceny díla: 157 148,64 Kč Kč bez DPH 190 149,85 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *	
Z toho : VCP: 157 148,64 Kč Kč bez DPH MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a 08-08-2025	Bc. Karel Majek technický dozor objednatele	15.10.2025
Tento Změnový list je podkladem pro náležitě uzavřené jednání smluvních stran.			

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: 			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis  2025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro vydání dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 15 – Průchozí dveře do vrat hangáru			
Navrhovaná změna ceny díla: 157 148,64 Kč Kč bez DPH 190 149,85 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

21

Týká se: Změna odstínu panelů

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL021/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změně v provedení změny odstínu prosvětlovacích panelů teleskopických vrat dle skutečného provedení na stavbě dle požadavku uživatele na základě schválení AD:

- Příplatek za změnu odstínu

Navrhovaná změna ceny díla:

95 795,70 Kč Kč bez DPH

115 912,80 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *– zkrácení *

Z toho :

VCP: 95 795,70 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

08.10.2023

Ing. Karel Majek

Datum:

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:
S návrhem změnového listu souhlasím.
AD se nevyjadřuje k ceně.

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:
S návrhem změnového listu souhlasím.

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Pplk. Ing. Petr Ulrich

Datum a podpis

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Dodatečný přehledrok uživatele.

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 21 – Změna odstínu panelů

Navrhovaná změna ceny díla:
95 795,70 Kč Kč bez DPH
115 912,80 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za zhotovitele :

Za TDS :

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

22

Týká se: Provápnění zeminy u objektů č. 58,59 LPH

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL022/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v zemních pracích u objektů č. 58,59 LPH dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Provápnění – zemní práce

Navrhovaná změna ceny díla:

327 717,35 Kč Kč bez DPH

396 537,99 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 327 717,35 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 08.10.2023, Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11 -08- 2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11 -08- 2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně epirčeno v průběhu RE stavby.</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro výpočet datku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 22 – Provápnění zeminy u objektu č. 38,39 LPH			
Navrhovaná změna ceny díla: 327 717,35 Kč Kč bez DPH 396 537,99 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

23

Týká se: Změny v objektu č.134 II.

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL023/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení stavebních prací v objektu č.134 dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD a v případě doplnění kuchyňské linky dle požadavku uživatele:

- Kuchyňská linka
- Jádrové vrtání
- Odpočet mříží
- Chlazení
- Změny podhledů a dlažeb
- Doplnění dveří

Navrhovaná změna ceny díla:

-681 764,85 Kč Kč bez DPH

-824 935,47 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

Z toho :

VCP: 375 723,91 Kč Kč bez DPH

MPC: 1 057 488,76 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

08-08-

Bc. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně požadavky uživatelské. Stanovisko k bezpečnostnímu posudku b. 134 Správa letiště Praha, s.r.o. č. MO 950416/2024-2436 ze dne 18.11.2024.</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 23 – Změny v objektu č.134 II.			
Navrhovaná změna ceny díla: -681 764,85 Kč Kč bez DPH -824 935,47 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

24

Týká se: Doplnění stavebních prací u objektu č.235

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet: Příloha č.1 ZL024/2023

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení stavebních prací v objektu č.235 dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD a v případě doplnění kuchyňské linky dle požadavku uživatele:

- Kuchyňská linka
- Výmalba
- Jádrové vrtání
- SDK konstrukce
- Vytápění
- Zábradlí
- Kanalizace

Navrhovaná změna ceny díla:

188 510,12 Kč Kč bez DPH

228 097,25 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 193 274,92 Kč Kč bez DPH

MPC: 4 764,80 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a podpis 08-08-2025 Bc. Karel Majek	5
Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.		
Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.		
autorský dozor	Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.		
technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:		
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Podatelný požadavek uživatelské.</i>		
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele	Datum a podpis 025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro vydání dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2021-097); ZL 24 – Doplnění stavebních prací u objektu C.235		

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

25

Týká se: Změna základů u Úlů (objekty č.195 - 199)

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL025/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení základových konstrukcí Úlů (objekty č.195 - 199) dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Zemní práce
- Zakládání
- Ostatní konstrukce a práce
- Přesuny sutě a hmot

Navrhovaná změna ceny díla:

825 185,79 Kč Kč bez DPH

998 474,81 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

Z toho :

VCP: 1 713 013,14 Kč Kč bez DPH

MPC: 887 827,35 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

08-08-

Ing. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i> Dodatečně zjištěno v průběhu RE stavby. </i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 19	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro změnu cen ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 25 – Změna základů u Úlů (objekty č.195 - 199)			
Navrhovaná změna ceny díla: 825 185,79 Kč Kč bez DPH 998 474,81 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

26

Týká se: Změna tras vedení u objektů č.58,59 LPH

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL026/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení úpravy stávající ocelové konstrukce vratových otvorů v D.7.4.Ga - Přípojka NN dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Změna tras – zemní práce
- Demontáže potrubí

Navrhovaná změna ceny díla:

-360 436,24 Kč Kč bez DPH

-436 127,85 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 13 507,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 373 943,24 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a
08-08-2025

sc. Karel Majek

Datum podpis
2025

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro nás

jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: <i>Dodatečně zjištěna v průběhu RE stavby.</i>			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 26 – Změna tras vedení u objektu č.58,59 LPH			
Navrhovaná změna ceny díla: -360 436,24 Kč Kč bez DPH -436 127,85 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

28

Týká se: Úprava konstrukce vratových otvorů - hangár ČÁSLAV

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL028/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení úpravy stávající ocelové konstrukce vratových otvorů v D.7.4.Ga - Přípojka NN dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Odříznutí L profilů včetně mechanizace

Navrhovaná změna ceny díla:

87 778,55 Kč Kč bez DPH

106 212,05 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 87 778,55 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

08-08-

Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

sepsání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

AD se nevyjadřuje k ceně.

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Datum a podpis

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Dodatečně zřízeno v průběhu RE stavby.

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro změnu kú ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 28 – Úprava konstrukce vratových otvorů - hangar ČÁSLAV

Navrhovaná změna ceny díla:

87 778,55 Kč Kč bez DPH

106 212,05 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za zhotovitele :

Za TDS :

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

29

Týká se: Změny v objektu č.37 (ČÁSLAV, PARDUBICE) II.

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL029/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení stavebních konstrukcí objektů D.2.1.04 - Revitalizace Hangáru - křídlo Čáslav; D.2.1.03 - Přístavba – křídlo; Čáslav, D.2.1.01 - Přístavba - křídlo Pardubice, dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Izolace tepelné
- Podlahové konstrukce
- Kontaktní zateplovací systém
- Izolace proti vodě a vlhkosti

Navrhovaná změna ceny díla:

1 568 312,51 Kč Kč bez DPH

1 897 658,14 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 7 701 623,14 Kč Kč bez DPH

MPC: 6 133 310,63 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

08-08-2025

Bc. Karel Majek

Datum:

2025

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

vnější jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
[redacted] autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
[redacted] technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
[redacted]		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: 29.1. Strážba Kangárú – do datačně zjištěné v průběhu 2E stavby 29.2. Průlka na Kangárú – chyba PD Změna navazuje na ZL 37.			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis [redacted] 25	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 29 – Změny v objektu č.37 (ČASLAV, PARDUBICE) II.			
Navrhovaná změna ceny díla: 1 568 312,51 Kč Kč bez DPH 1 897 658,14 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

30

Týká se: Změny v objektech č.235,134, 58 a 59 - SILNOPROUD

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL030/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení silnoproudých rozvodů a zařízení v objektech č. 235, 134, 58, 59 a 37, dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Elektroměry
- Svítidla
- Kotelna
- Jištění
- Jímací stožár

Navrhovaná změna ceny díla:

2 247 269,50 Kč Kč bez DPH

2 719 196,10 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 2 277 049,10 Kč Kč bez DPH

MPC: 29 779,60 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:




hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

08

Ing. Karel Majek

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
 autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025 	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025 	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: 030.1. Svítidla, jímání střešiny – chyba 7D 30.2. Elektroměry – dodatečný požadavek uživatele – provozovatele			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis  025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro vydání dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 30 – Změny v objektech č.235,134, 58 a 59 - SILNOPROUD			
Navrhovaná změna ceny díla: 2 247 269,50 Kč Kč bez DPH 2 719 196,10 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

31

Týká se: Změna pantografu

Odkazy na:

specifikace:

-

výkresy:

-

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL031R2/2024

Jiné:

Příloha č.2 – Prohlášení zhotovitele – záruka odpočtové položky

Příloha č.3 – Cenová nabídka dodavatele

Popis změny díla:

Kompletní dodávka a montáž zařízení pantografu dle nového zadání dle požadavku uživatele.

Navrhovaná změna ceny díla:

1 948 112,30 Kč Kč bez DPH

2 357 215,88 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * – zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 5 012 445,90 Kč Kč bez DPH

MPC: -3 064 333,60 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Tento Změnový list je podkla

ZL za objednatele převzal:

Ing. Ladislava Hemerková
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

hlavní jednání smluvních stran.

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

33

Týká se: Úprava havarijního potrubí

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – ZL033/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení D.7.7 - Havarijní odkanalizování dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Zemní práce
- Potrubí

Navrhovaná změna ceny díla:

90 664,00 Kč Kč bez DPH

109 703,44 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení *

Z toho :

VCP: 90 664,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 08.10.2023, Karel Majek

Datum:

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

AD se nevyjadřuje k ceně.


autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.


technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Pplk.Ing. Petr Ulrich

Datum a podpis

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Chyba PD.

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

25

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladen k dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 33 – Úprava havarijního potrubí

Navrhovaná změna ceny díla:

90 664,00 Kč Kč bez DPH
109 703,44 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

**Počet připojených listů
specifikací:**

Počet připojených výkresů:

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště - rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

34

Týká se: Nová technologie a nádrže stáčení

Odkazy na:	specifikace:	-
	výkresy:	-
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL034/2024
	Jiné:	-

Popis změny díla:

Změnový list řeší kompletní dodávku a montáž vystrojení nádrží a odpočet dvou nádrží, které jsou vyjmuty z předmětu díla zhotovitele.

Navrhovaná změna ceny díla:

2 222 269,60 Kč Kč bez DPH

2 688 946,22 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 dní

Z toho :

VCP: 2 341 388,20 Kč Kč bez DPH

MPC: -119 118,60 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

0

Počet připojených výkresů:

0

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Tento Změnový list je p

Ing. Ladislava Hemerková
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

lpis

hlavní jednání smluvních stran.

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

36

Týká se: Úprava venkovní kanalizace a uliční vpusti

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL036/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách v provedení venkovní kanalizace a uličních vpustí dle skutečného provedení na stavbě na základě schválení AD:

- Zemní práce
- Trubní vedení
- Uliční vpusti

Navrhovaná změna ceny díla:

878 975,73 Kč Kč bez DPH

1 063 560,63 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 884 417,48 Kč Kč bez DPH

MPC: 5 441,75 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum

08.10.2023

Bc. Karel Majek

Datum

technický dozor objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro

í jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím. AD se nevyjadřuje k ceně.			
[redacted] autorský dozor		Datum a podpis 11-08-2025 [redacted]	
Stanovisko TDS k navrhované změně: S návrhem změnového listu souhlasím.			
[redacted] technický dozor stavebníka		Datum a podpis 11-08-2025 [redacted]	
Stanovisko Slog Praha k navrhované změně: 			
[redacted]		Datum a podpis	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Obyč. PD.			
Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis [redacted] 09-08-2025	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podléhající návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2021-097): ZL 36 – Úprava venkovní kanalizace a uliční vpusti			
Navrhovaná změna ceny díla: 878 975,73 Kč Kč bez DPH 1 063 560,63 Kč Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení *	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za zhotovitele :		Za TDS :	
Jméno a funkce: [redacted] hlavní stavbyvedoucí Metrostav DIZ s.r.o.	Datum a podpis 09-08-2025 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] technický dozor stavebníka	Datum a podpis 11-08-2025 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky a budou provedeny ve stejné úrovni co do [redacted]álů, provedení apod.			

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

37

Týká se: Komunikace před hangárem

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL037/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

Změnový list doplňuje do rozpočtu položky, které odpovídají kompletnímu provedení předmětu díla, které spočívá ve změnách ve zpevněných plochách před hangárem na základě skutečného provedení na stavbě na základě požadavku uživatele a schválení AD:

- Zemní práce
- Trubní vedení
- Komunikace pozemní
- Odstranění terénu

Navrhovaná změna ceny díla:

1 980 639,04 Kč Kč bez DPH

2 396 573,24 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho :

VCP: 2 926 273,90 Kč Kč bez DPH

MPC: 945 634,86 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Tento Změnový list je podkladem

Bc. Karel Majek

technický dozor objednatele
ní jednání smluvních stran.

Da

Stanovisko AD k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

AD se nevyjadřuje k ceně.

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

S návrhem změnového listu souhlasím.

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Datum a podpis

Stanovisko TDO k navrhované změně:

*Chyba TA.
Změna navazuje na ZL 29.*

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

1

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro změnu díla) a souhlasí s tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 37 – Komunikace před hangárem

Navrhovaná změna ceny díla:

1 980 639,04 Kč Kč bez DPH

2 396 573,24 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za zhotovitele :

Za TDS :

Provedení stavby „Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce“

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2021-097

účinnost dne: 23.10.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

43

Týká se: Řešený posun termínu od 11.11.2025 do 16.02.2026 (97 dní)

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č. 1 – ZL043/2025

Jiné:

-

Popis změny díla:

- Změna termínu dokončení, náklad – do 16.2.2026 (97 dní).
- Náklad zhotovitele je kalkulován do 3.2.2026 (prodloužení o 83 dní), po tomto termínu je uvažováno se zrušením zařízení staveniště zhotovitele.

Navrhovaná změna ceny díla:

673 809,20 Kč Kč bez DPH

815 309,13 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * – zkrácení *

97 dnů

Z toho :

VCP: 673 809,20 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů
specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
Metrostav DIZ s.r.o.

Datum a podpis

08-08-2025

Bc. Karel Majek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

Ing. Ladislava Hemerková
technický dozor o

Datum a podpis

19-08-2025

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

že AD souhlasím

autorský dozor

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko TDS k navrhované změně:

že TDS souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

11-08-2025

Stanovisko Slog Praha k navrhované změně:

Stanovisko TDO k navrhované změně:

*Na základě průběžných jednání o termínu dokončení stavby
došlo k odsouhlasení dne 11. 8. 2025, a to v čl. 43
mezi řešitelským účastníkem a objednatel.*

Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

Ing. Ladislava Hemerlová
technický dozor objednatele

Datum a podpis

19-08-2025

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097): ZL 43 – Změna termínu dokončení, náklad

Pardubice - infrastruktura letiště - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2021-097 ze dne 23.10.2023 vč. dodatku č.1

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	344 015 107,53	72 641 825,84	- 35 134 345,43	37 507 480,41	381 522 587,94
DPH 21%	72 243 172,58	15 254 783,43	- 7 378 212,54	7 876 570,89	80 119 743,47
s DPH	416 258 280,11	87 896 609,27	- 42 512 557,97	45 384 051,30	461 642 331,41
Celkem	416 258 280,11	87 896 609,27	- 42 512 557,97	45 384 051,30	461 642 331,41

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2025.11.21
08:34:36 +01'00'